

西安市阎良区
西片区农村安全饮水工程项目
绩效评价报告

项目单位：西安市阎良区水务局


监管单位：西安市阎良区财政局

评价单位：西安市财政局

二〇二三年七月

目 录

摘 要	3
一、基本情况	4
(一) 项目概况	4
(二) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的与重点	7
(二) 绩效评价指标与方法	8
(三) 绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论	11
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	14
(三) 项目产出情况	16
(四) 项目效益情况	18
五、存在的问题	21
(一) 项目配套资金不到位	21
(二) 项目日常档案管理不规范	错误！未定义书签。
六、建议	21
(一) 落实项目资金，确保项目资金及时到位	21
(二) 建立健全建设项目档案	22
附件：绩效评价指标体系及评分表	错误！未定义书签。



摘 要

为改善阎良区城乡区域的供水现状，对完善当地基础设施，提高其供水能力，保障供水质量、用水安全，对提高人民生活质量，促进阎良区快速发展，阎良区水务局根据《西安市阎良区发展和改革委员会关于西安市阎良区西片区农村安全饮水工程可行性研究报告的批复》（阎发改审发〔2022〕37号）实施西安市阎良区西片区农村安全饮水工程项目。阎良区农村区域供水范围为全区 73 个行政村，本工程服务范围涉及振兴街办、北屯街办、新兴街办以及关山街办四个街办的昌平村等 19 个行政村，建设内容主要包含 5 部分内容，即：取水工程（水源井及抽水设施）、输配水管道、村内管道、入户管、阀门与水表。项目估算总投资 9201.92 万元。建设资金来源于项目资本金和专项债券融资，其中资本金为 4601.92 万元；专项债券资金 4600.00 万元，于 2022 年一次性发行 20 年期债券，目前资金已到位。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，西安市阎良区西片区农村安全饮水工程项目绩效评价得分为 85 分，评价结果等级为“良”。

存在的问题：项目配套资金不到位；项目日常档案管理不规范。针对性建议：落实项目配套资金，确保项目配套资金及时到位；建立健全建设项目档案。具体内容详见报告正文。

西安市阎良区西片区农村安全饮水工程项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

陕西省西安市阎良区位于西安东北部 50 公里，总面积 244 平方公里，总人口 30 万，北依荆山，南眺渭水，是历史文化悠久、航空产业聚集、生态环境优美、区位交通便捷的宜居宜业之城。区内有航空工业试飞中心、第一飞机设计研究院、西飞公司、中国飞机强度研究所等多家航空企事业单位，聚集了陕西三分之一以上的航空资源，已成为集飞机研究设计、生产制造、试飞鉴定、教育培训、旅游体验、交流会展六位一体的“中国航空城”。阎良区现辖 7 个街道办事处，24 个社区，73 个行政村。阎良区常住人口 28 万人，其中在城区居住和生活的居民约 10 万人。大部分行政村均已实施农村安全饮水工程，已实现自来水入户和基本全日供水，现有工程均采用水源+输水管道+配水管道的供水模式。由于域内部分饮水工程由于运行时间较长、建设标准低等原因，导致工程水源不同程度的存在供水量不足、水质欠佳等问题；供水管道老化漏损严重，部分村组存在压力不足的情况；供水缺少监控及流量计量设施等问题。服务范围内有个别行政村整村仍在使用的老旧 PVC-U 管道，时常发生破损，供水可靠

性较低，急需改造。

2. 项目主要内容

该项目位于阎良区振兴街道办昌平村、坡底村、龙游村、谭家村、官刘村、慕郑村、清河村、聚宝村、民和村、新农村；关山街道办关山村、苏赵村、栗邑村、南冯村、南房村、关山镇南部供水主管网；新兴街道办官路村、咀子村、井家村；北屯街道办箭王村。项目本工程包含 5 部分内容，即：取水工程（水源井及抽水设施）、输配水管道、村内管道、入户管、阀门与水表。

具体如下：

1)、取水工程：新建 DN300 管道约 5km。输水管道：输水管道建设管道总长度约 145km，管径 DN100~DN315。

2)、村内管道：新建管道总长度 250km，全部采用 PE100 管道。其中配水管道 160km，管径 DN32~DN200；入户管道总长度 90km，管径 DN20。

3)、智能远程在线水表共计 8020 套。

3. 项目实施情况

2022 年 9 月 21 日，西安市阎良区发展和改革委员会以《西安市阎良区发展和改革委员会关于西安市阎良区西片区农村安全饮水工程初步设计的批复》（阎发改审发〔2022〕49 号），项目估算总投资 9201.92 万元。

2023 年 1 月，通过西安市公共资源交易中心完成了该项目招标投标工作，确定了施工单位，2023 年 2 月上旬开工建设，

截止 6 月份，已完成苏赵村、井家村、昌平村、新义村主支供水管网改造工程、胜利路供水管网向北延伸工程、栎阳湖路（人民路—关中环线）供水管网建设工程。振兴街办范围内慕郑村、聚宝村、官刘村；关山街办关山村、栗邑村、南房村、南冯村；新兴街办咀子村等村组正在施工，累计完成投资约 4670.00 万元，占总投资的 50.75%。

项目单位：西安市阎良区水务局；

建设单位：西安市阎良区西片区农村安全饮水工程建设管理处；

可行性研究编制：铭扬工程设计集团有限公司；

工程设计：河南省豫北水利勘测设计院有限公司；

工程施工：陕西省渭河工程局；

工程监理：陕西咸阳郑国工程建设监理有限公司；

质量检测：西安衡陆水利水电工程质量检测有限公司。

4. 项目资金投入和使用情况

（1）项目资金投入情况

2022 年 9 月 21 日，西安市阎良区财政局出具的《西安市阎良区财政局关于西安市阎良区西片区农村安全饮水工程项目自有资金落实的情况说明》，该项目预计总投资约 9201.92 万元，其中项目资本金 4601.92 万元，市级水利发展专项资金 800.00 万元，已到位；区级财政配套资金 3801.92 万元已纳入阎良区 2022、2023、2024 年度政府投资预算内；2022 年一次性申请专项债券资金 4600 万元。资金来源为争

取上级水利发展专项资金、区级财政配套及专项债券。

根据西安市水务局《关于下达 2022 年市级水利发展专项资金第一批项目投资计划的通知》（市水发〔2022〕228 号），2022 年该项目预算资金 800 万元。

（2）项目资金到位情况

水利发展专项资金实际到位资金 800 万元，其中：“市水发〔2022〕228 号”，预拨资金 800 万元已到位；

区级财政配套资金实际到位；0 万元；

专项债券资金实际已到位 4600.00 万元。

（3）项目资金使用情况

截止评价报告日，该项目实际支出为 4670.00 万元，其中：累计向陕西省渭河工程局支付工程款 4600.00 万元，支付项目前期费用 70.00 万元。

（4）项目资金结余情况

截止评价报告日，市级水利发展专项资金尚有结余 730.00 万元，结余资金随项目实施进度申请拨付。

（二）项目绩效目标

项目单位西安市阎良区水务局未对西安市阎良区西片区农村安全饮水工程项目设置项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

本次绩效评价的对象为纳入预算管理的西安市阎良区

水务局西安市阎良区西片区农村安全饮水工程项目。绩效评价目的主要包括全面掌握西安市阎良区水务局西安市阎良区西片区农村安全饮水工程项目的投入产出、过程管理以及实施效果情况，形成重点绩效评价报告。根据存在的问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，健全完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效，无效要问责”。

绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，设置了项目决策（15分）、过程（35分）、产出（20分）和效

益（30分）4个一级指标，在决策指标下设置了项目立项（6分）、绩效目标（5分）、资金投入（4分）3个二级指标，在过程指标下设置了资金管理（19分）与组织实施（16分）2个二级指标，在产出指标下设置了产出数量（5分）、产出质量（5分）、产出时效（5分）和产出成本（5分）4个二级指标，在效益指标下设置了项目效益1个二级指标，结合项目实际情况，在二级指标下设置了21个三级指标。具体指标详见附件。

3. 评价方法

本次评价由阎良区财政局组织实施，由其聘请第三方评价机构具有相应专业技术资格的人员组成评价小组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对西安市阎良区水务局西安市阎良区西片区农村安全饮水工程项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。

4. 评价标准

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立绩效评价工作组，制定评价工作方案，明确责任，确定评价指标。此阶段主要工作包括：投入人员组成绩效评价组，明确评价组成员工作重点及职责；对项目单位进行绩效评价前期调研，了解基本情况；编制绩效评价工作方案；编制被评价单位需提供的资料清单；草拟绩效评价指标体系、评分标准。

2. 组织实施

按照评价工作方案和确定的评价指标，组织实施评价工作。

评价组在进驻被评价单位时，首先要求被评价单位出具承诺函。被评价单位对提供给评价组的会计资料及其他有关资料的真实性、完整性等做出书面声明并承担相关责任。

其次查阅工作总结、前期检查报告等资料，确定绩效评价应继续关注的重要方面，以修订绩效评价实施方案。

最后按照绩效评价工作确定的评价内容、重点、人员安排等，确保将每个细节的工作落到实处，形成真实、全面的绩效评价工作底稿，为绩效评价报告积累资料。

3. 分析评价

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分，形成项目支出绩效评价报告。

评价组评价人员汇总整理工作底稿，经现场负责人复核，现场负责人草拟绩效评价报告。绩效评价依照法律法规、国

家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。对评价中未涉及、评价证据不适当或者不充分的事项不作评价。

征求被评价单位意见，被评价单位及有关责任人对评价结果有异议的评价事项，评价组进一步核实，并根据核实结果进一步修改绩效评价报告。

提交财政部门对绩效评价报告进行审核，按照审核结果情况进一步修订绩效评价报告并按有关规定履行审批手续。完成审批手续后出具正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，对各项指标逐一评价打分，西安市阎良区水务局西安市阎良区西片区农村安全饮水工程项目绩效评价得分为 85 分，评价结果等级为“良”，评分情况详见下表。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	0
				绩效指标明确性	3	0
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
过程	35	业务管理	20	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	3
				项目质量可控性	10	7
		财务管理	15	管理制度健全性	5	5
				资金使用合规性	5	5
				财务监控有效性	5	5

产出	20	产出数量	5	实际完成率	5	4
		产出质量	5	质量达标率	5	5
		产出时效	5	完成及时性	5	5
		产出成本	5	成本节约率	5	5
效益	30	项目效益	30	社会效益	8	7
				生态效益	4	3
				可持续性影响	8	8
				满意度	10	8
合计	100		100		100	85

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目由西安市阎良区水务局于 2022 年 6 月申报填写《西安市阎良区政府投资项目立项表》，西安市阎良区发展和改革委员会分别于 2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 1 日批复西安市阎良区西片区农村安全饮水工程项目项目建议书、可行性研究报告。项目立项程序符合相关规定。

综上，本指标满分 3 分，评价得 3 分。

（2）立项程序规范性

项目已办理规划、社会稳定风险系统评估备案、建设项目环境影响登记等相关审批手续，各项前置手续办理完备后，报西安市阎良区发展和改革委员会办理了立项、初步设计、招标实施方案等批复。项目按照规定的程序申请设立，申报、批复程序符合相关规定。

综上，本指标满分 3 分，评价得 3 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

西安市阎良区水务局未对该项目制定绩效目标，评价扣 2 分。

综上，本指标满分 2 分，评价得 0 分。

（2）绩效指标明确性

西安市阎良区水务局未对该项目制定绩效目标，评价扣 3 分。

综上，本指标满分 3 分，评价得 0 分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

西安市阎良区水务局于 2022 年 5 月，委托铭扬工程设计集团有限公司编制了项目可行性研究报告，项目总投资约为 9201.92 万元，其中工程费用 7416.81 万元，工程建设其他费用 1186.21 万元，预备费 430.15 万元，建设期融资利息 108.75 万元，专项投资费用 60 万元。项目资金筹措方式为：申请水利发展专项资金、区级财政配套及申请专项债券。

初步设计批复内容与项目内容相匹配、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算额度测算依据充分。

综上，本指标满分 2 分，评价得 2 分。

（2）资金分配合理性

项目内容根据实际情况分配项目资金，预算资金分配依

据充分、与项目单位或地方实际相适应。

综上，本指标满分 2 分，评价得 2 分。

（二）项目过程情况

1、业务管理

（1）管理制度健全性

西安市阎良区水务局在项目管理方面制定了《工程管理制度与流程》、《工程十大管理制度》等，对项目立项与审核、概算预算管理、招标投标管理、建设项目施工管理、工程变更管理、项目竣工验收、项目决算管理等进行了明确；业务管理制度合法、合规、完整，并制定了项目相关实施方案。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

（2）制度执行有效性

西安市阎良区水务局严格按照国家规定进行项目立项、报批、设计、招标和项目管理工作，完成项目建设方案的编制、项目初步设计，委托设计单位编制施工图设计和预算。施工图设计编制完成后，委托具有资质的专业审图机构进行技术性审定。项目施工图设计通过图审备案后，按照相关规定进行招投标，与中标企业签订合同。建设工程开工前，按照有关规定办理建设相关许可手续。但建设项目各环节的设计图纸、施工资料未按规定及时收集整理，也未及时组织工程竣工验收、结算审核和决算审计，项目资料尚未进行统一归档管理，评价扣 1 分。

综上，本指标满分 5 分，评价得 3 分。

（3）项目质量可控性

工程建设期由西安市阎良区水务局成立的西安市阎良区西片区农村安全饮水工程建设管理处，作为阎良区西片区农村安全饮水工程建设管理法人单位统一组织、统一实施，具体职责为：完成工程前期规划、勘测、设计等前期基础工作，编制工程建设实施计划及质量、安全技术细则，负责工程建设资金的管理使用，工程施工的招标等工作，以确保工程顺利有序、高质量高标准的建设完成。

同时，项目合同中对项目质量都作出了明确要求，项目建设过程中也采取了相应的质量检查、验收等必须的控制措施和手段，但截止评价报告日，该项目分项工程、总体工程尚未进行竣工验收，相关控制措施执行不到位。评价扣 3 分。

综上，本指标满分 10 分，评价得 7 分。

2. 财务管理

（1）管理制度健全性

西安市阎良区水务局在财务管理方面制定了《内部控制制度》，明确了“三重一大”事项中重大项目、大额资金安排、议事决策制度等内容；财务管理制度合法、合规、完整。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

（2）资金使用合规性

评价过程中，对项目相关的合同、发票、支付凭证等财务资料进行了 100%检查，资金的拨付有完整的审批程序和手

续，符合项目预算批复或合同规定的用途，没有发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按照规定将项目支出核算情况纳入西安市阎良区水务局账簿和财务报表，项目支出直接计入“在建工程”科目，符合《政府会计制度》的相关规定。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

（3）财务监控有效性

西安市阎良区水务局按照工程进度及累计完成投资额情况申请资金，经主要领导审定后，报区财政局按规定程序审核、报批。项目单位已制定或具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

本工程项目涉及 4 个街道办共 19 个行政村的改造范围，包含 5 部分内容，即：取水工程（水源井及抽水设施）、输配水管道、村内管道、入户管、阀门与水表。项目将建成：

（1）取水工程：新建 DN300，管道约 5km；

（2）输水管道：输水管道建设管道总长度约 145km，管径 DN100~DN315；

（3）村内管道：新建管道总长度 250km，全部采用 PE100 管道。其中配水管道 160km，管径 DN32~DN200；入户管道总长度 90km，管径 DN20；

(4) 智能 8020 块。

建设项目已完成：已完成苏赵村、井家村、昌平村、新义村主支供水管网改造工程、胜利路供水管网向北延伸工程、栎阳湖路（人民路—关中环线）供水管网建设工程。振兴街办范围内慕郑村、聚宝村、官刘村；关山街办关山村、栗邑村、南房村、南冯村；新兴街办咀子村等村组正在施工，累计完成投资约 4670.00 万元，占总投资的 50.75%。

综上，本指标满分 5 分，评价得 4 分。

2. 产出质量

项目相关建筑材料、建筑构配件和设备符合技术标准、设计文件和合同要求。项目严格按照建设管理程序执行招投标、监理、质监等各项制度。项目实施过程中的环境保护、安全措施均符合国家相关规范要求，实施过程中未发生安全事故。在技术上，应用目前成熟技术，不存在影响工程决策的重大技术问题。但截止评价报告日，单项工程、总体工程尚未组织验收，最终质量尚待确定。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

3. 产出时效

西安市阎良区西片区农村安全饮水工程项目施工于 2021 年 7 月开工，计划完工日期为 2024 年 6 月，总工期 24 个月，目前处于主体工程施工阶段。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

4. 产出成本

该项目施工合同及中标金额为 8171.66 万元，中标金额未超过财政投资项目初设批复的总投资金额 9201.92 万元。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

（1）本项目有助于改善项目区域的用水状况

本项目的建设，将提高供水普及率，极大地改善农村区域供水现状，满足农村区域人民群众生活用水的需要，提高供水质量，彻底解决区域性苦咸水、水质不稳的问题，提高人民生活居住环境和生活环境。

（2） 本项目建设有利于提高水资源的利用率

随着人民生活水平的提高，农村集中供水是农村供水行业的主要发展方向，项目实施有利于水资源的充分利用，使有限的水资源得到合理的管理与调配，提高水资源的利用率。

（3）本项目建设有助于水资源的保护

本项目的建设，将进一步完善阎良区城区及各个乡镇区域供水管网，有利于提高人们的节水意识，促进节水型社会的形成，使水资源浪费现象得到遏止，使水资源得到有效保护，提高了人民的健康水平。

（4） 本项目的建设有利于促进当地经济发展

本项目的建设除了直接增加农村供水能力以外，还将加快与供水产业相关联的各项基础设施建设的步伐，刺激投资

需求的扩张，促进产业集聚，有利于完善区域基础设施，带动当地经济发展。

(5) 评价过程中，对现场进行了勘察，并对道路周边居民发放了 50 份问卷调查，其中三份问卷在供水水压方面还需提升。评价扣 1 分。

综上，本指标满分 8 分，评价得 7 分。

2. 生态效益

(1) 项目实施前，由于域内部分饮水工程由于运行时间较长、建设标准低等原因，导致工程水源不同程度的存在供水量不足、水质欠佳等问题；供水管道老化漏损严重，部分村组存在压力不足的情况；供水缺少监控及流量计量设施等问题。服务范围内有个别行政村整村仍在使用老旧 PVC-U 管道，时常发生破损，供水可靠性较低，急需改造。

(2) 项目实施后，除了直接增加农村供水能力以外，还将加快与供水产业相关联的各项基础设施建设的步伐，使当地广大人民群众从此摆脱不良水质的侵害，增强当地人民群众身体素质，进一步促进当地经济的发展，提高居民的生活环境，极大地提升地区整体形象，生态效益明显。

(3) 评价过程中，现场查勘及了解情况看，工程施工期间造成了一定的植被破坏和水土流失；项目在实施建设时，由于各类管线的敷设，开挖地表、堆积土方、产生弃土石渣，不仅破坏原有地貌及植被，产生了新的水土流失提供物质来源；另外由于建筑垃圾的清运和设备、材料的运输以及施工

机械的作业等，产生了粉尘、废气、噪声、垃圾等污染物影响环境。评价扣 1 分。

综上，本指标满分 4 分，评价得 3 分。

3. 可持续性影响

(1) 农村集中供水是农村供水行业的主要发展方向，水资源得到合理的管理与调配，提高水资源的利用率。

将进一步完善阎良区城区及各个乡镇区域供水管网，有利于提高人们的节水意识，促进节水型社会的形成，使水资源浪费现象得到遏止，使水资源得到有效保护，提高了人民的健康水平。除了直接增加农村供水能力以外，还将加快与供水产业相关联的各项基础设施建设的步伐，刺激投资需求的扩张，促进产业集聚，有利于完善区域基础设施，带动当地经济发展。

(2) 项目建设符合阎良区城乡发展规划，将会大大改善阎良区城乡区域的供水现状，对完善当地基础设施，提高其供水能力，保障供水质量、用水安全，彻底解决区域性苦咸水、水质不稳的问题，提高人民生活居住环境和生活环境，对提高人民生活质量，促进阎良区快速发展都具有重要意义。

综上，本指标满分 8 分，评价得 8 分。

4. 满意度

本次绩效评价，我们向社会公众发放问卷调查 30 份，针对项目的知悉情况、现状改善情况、工程公示牌公示情况、施工时间控制情况、居民生活影响情况五个方面进行调查。

我们对收回的问卷打分进行统计，本次收回问卷 30 份，100 分问卷为 10 份，90 分问卷 13 份，80 分问卷 7 份，社会公众满意度平均分为 91 分。

综上，本指标满分 10 分，评价得 8 分。

五、存在的问题

（一）项目配套资金不到位

2022 年 9 月 21 日，西安市阎良区财政局出具的《西安市阎良区财政局关于西安市阎良区西片区农村安全饮水工程项目自有资金落实的情况说明》，该项目预计总投资约 9201.92 万元，其中项目资本金 4601.92 万元，其中实际水利发展专项资金 800 万元，已到位；区级财政配套资金 3801.92 万元已纳入阎良区 2022、2023、2024 年度政府投资预算内；2022 年申请专项债券资金 4600 万元，已全部到位。截止评价报告日，项目资本金实际到位资金 800 万元。

项目配套资金未到位，严重影响了项目工程建设进度。同时，也增加了政府债务风险。

（二）项目日常档案管理不规范

西安市阎良区水务局未将建设项目各环节的设计图纸和文件资料及时收集、整理至档案管理归口科室，项目资料比较零散，不符合建设项目有关档案管理要求。

六、建议

（一）落实项目资金，确保项目资金及时到位

建议西安市阎良区水务局积极发挥统筹协调作用，主动对接相关部门，落实项目资金，确保该项目资金足额到位，及时支付相关费用，保障项目顺利完结。

（二）建立健全建设项目档案

建议西安市阎良区水务局加强建设项目档案管理，明确项目档案管理责任；加强项目经办人员交接工作，督促经办人员及时交接项目档案资料；统筹协调建设单位、施工单位及监理等单位及部门，及时收集、整理建设项目各环节的设计图纸和文件资料，建立健全建设项目档案；

针对以上评价中发现的问题，请你单位认真整改，整改报告以正式函的形式务必于2023年8月15日前报区财政局监督检查科，区财政局将根据整改结果支付项目有关资金，对整改不利的将上报区政府进行处理。

